

ID	Task Mode	WBS	Nombre de tarea	Duration	Finish	Qtr 1, 2021	Qtr 2, 2021	Qtr 3, 2021	Qtr 4, 2021	Qtr 1, 2022	Qtr 2, 2022	Qtr 3, 2022	Qtr 4, 2022	Qtr 1, 2023	Qtr 2, 2023	Qtr								
0		0	REMOZAMIENTO PALACIO DE JUSTICIA SAN FRANCISCO	120 days	Fri 10/29/21	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
1		1	REMOZAMIENTO PALACIO SAN FRANCISCO	120 days	Fri 10/29/21	REMOZAMIENTO PALACIO SAN FRANCISCO																		
2		1.1	Planificación preliminar (CONTRATISTA)	3 days	Wed 5/19/21	REMOZAMIENTO PALACIO SAN FRANCISCO																		
3		1.2	Suministro de materiales	40 days	Wed 7/14/21	REMOZAMIENTO PALACIO SAN FRANCISCO																		
4		1.3	Ejecución de Obra	115 days	Wed 10/27/21	REMOZAMIENTO PALACIO SAN FRANCISCO																		
5		1.3.1	Baños públicos 101	20 days	Wed 6/16/21	REMOZAMIENTO PALACIO SAN FRANCISCO																		
6		1.3.2	Baños públicos 102	30 days	Wed 7/28/21	REMOZAMIENTO PALACIO SAN FRANCISCO																		
7		1.3.3	Baños públicos 201	45 days	Wed 9/29/21	REMOZAMIENTO PALACIO SAN FRANCISCO																		
8		1.3.4	Baños públicos 202	45 days	Wed 9/29/21	REMOZAMIENTO PALACIO SAN FRANCISCO																		
9		1.3.5	Accesibilidad (Entrada principal)	30 days	Wed 7/28/21	REMOZAMIENTO PALACIO SAN FRANCISCO																		
10		1.3.6	Parqueos para discapacitados	15 days	Wed 8/18/21	REMOZAMIENTO PALACIO SAN FRANCISCO																		
11		1.3.7	Miscelaneos	20 days	Wed 10/27/21	REMOZAMIENTO PALACIO SAN FRANCISCO																		
12		1.4	Recepción final de obra	2 days	Fri 10/29/21	REMOZAMIENTO PALACIO SAN FRANCISCO																		
13		1.5	Finalización de obra	0 days	Fri 10/29/21	REMOZAMIENTO PALACIO SAN FRANCISCO																		

Proyecto: REMOZAMIENTO PA
Fecha: Mon 4/19/21

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	