

ID	Task Mode	WBS	Nombre de tarea	Duration	Finish	Qtr 1, 2021	Qtr 2, 2021	Qtr 3, 2021	Qtr 4, 2021	Qtr 1, 2022	Qtr 2, 2022	Qtr 3, 2022	Qtr 4, 2022	Qtr 1, 2023	Qtr 2, 2023
0			<b>0 REMOZAMIENTO PALACIO DE JUSTICIA SAN PEDRO</b>	<b>138 days</b>	<b>Wed 11/24/21</b>	<b>REMOZAMIENTO PALACIO DE JUSTICIA SAN PEDRO</b>									
1			<b>1 REMOZAMIENTO PALACIO SAN PEDRO</b>	<b>138 days</b>	<b>Wed 11/24/21</b>	<b>REMOZAMIENTO PALACIO SAN PEDRO</b>									
2		1.1	Planificación preliminar (CONTRATISTA)	3 days	Wed 5/19/21	3 days Planificación preliminar (CONTRATISTA)									
3		1.2	Inicio suministro de materiales San Pedro	0 days	Mon 5/17/21	0 days Inicio suministro de materiales San Pedro									
4		1.3	Suministro de materiales	40 days	Wed 7/14/21	40 days Suministro de materiales									
5		1.4	Fin Suministro de materiales	0 days	Wed 7/14/21	0 days Fin Suministro de materiales									
6		1.5	<b>Ejecución de Obra</b>	<b>133 days</b>	<b>Mon 11/22/21</b>	<b>133 days Ejecución de Obra</b>									
7		1.3.5	Baños publicos primer nivel	30 days	Wed 6/30/21	30 days Baños publicos primer nivel									
8		1.5.2	Accesibilidad (Rampa para personas discapacitadas)	15 days	Wed 7/21/21	15 days Accesibilidad (Rampa para personas discapacitadas)									
9		1.5.3	Rampa tracera para personas de movilidad reducida	10 days	Wed 8/4/21	10 days Rampa tracera para personas de movilidad reducida									
10		1.5.4	Iluminación interior primer nivel	10 days	Wed 8/18/21	10 days Iluminación interior primer nivel									
11		1.5.5	Contenedor de basura	15 days	Wed 8/11/21	15 days Contenedor de basura									
12		1.5.6	Miscelaneos primer nivel	3 days	Mon 8/23/21	3 days Miscelaneos primer nivel									
13		1.5.7	Baños empleados segundo nivel	20 days	Mon 9/20/21	20 days Baños empleados segundo nivel									
14		1.5.8	Sala de lactancia	20 days	Mon 10/18/21	20 days Sala de lactancia									
15		1.5.9	Corte de trabajo	7 days	Wed 10/27/21	7 days Corte de trabajo									
16		1.5.10	Iluminación interior segundo nivel	3 days	Mon 11/1/21	3 days Iluminación interior segundo nivel									
17		1.5.11	Miscelaneos	15 days	Mon 11/22/21	15 days Miscelaneos									
18		1.6	Recepción final de obra	2 days	Wed 11/24/21	2 days Recepción final de obra									
19		1.7	Finalización de obra	0 days	Wed 11/24/21	0 days Finalización de obra									

Proyecto: REMOZAMIENTO PA  
 Fecha: Mon 4/19/21

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	