

ID	Task Mode	WBS	Nombre de tarea	Duration	Finish	Predeces	Cantidad	
0		0	REMOZAMIENTO PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA	117 days?	Tue 10/26/21		0	117 days? REMOZAMIENTO PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA
1		1	REMOZAMIENTO PALACIO LA VEGA	117 days?	Tue 10/26/21		0	117 days? REMOZAMIENTO PALACIO LA VEGA
2		1.1	Planificación preliminar (CONTRATISTA)-INICIO	3 days	Wed 5/19/21		0	3 days Planificación preliminar (CONTRATISTA)-INICIO
3		1.2	Suministro de materiales	30 days	Wed 6/30/21	2	0	30 days Suministro de materiales
4		1.3	Ejecución de Obra	112 days?	Fri 10/22/21	2	0	112 days? Ejecución de Obra
5		1.3.1	Inicio de ejecución de obra	1 day?	Thu 5/20/21		0	1 day? Inicio de ejecución de obra
6		1.3.2	Baños publicos 1er nivel 101	10 days	Wed 6/2/21		0	10 days Baños publicos 1er nivel 101
7		1.3.3	Baños publicos 1er nivel 102	10 days	Wed 6/16/21	6	0	10 days Baños publicos 1er nivel 102
8		1.3.4	Baños publicos 1er nivel 103	10 days	Wed 6/30/21	7	0	10 days Baños publicos 1er nivel 103
9		1.3.5	Baños publicos 1er nivel 104	10 days	Wed 7/14/21	8	0	10 days Baños publicos 1er nivel 104
10		1.3.6	Accesibilidad	30 days	Wed 8/25/21	6SS,9	0	30 days Accesibilidad
11		1.3.7	Rampa nueva entrada principal	20 days	Wed 9/22/21	10	0	20 days Rampa nueva entrada principal
12		1.3.8	Ampliación rampa interior existente	12 days	Fri 10/8/21	11	0	12 days Ampliación rampa interior existente
13		1.3.5	Miscelaneos	10 days	Fri 10/22/21	10,12	0	10 days Miscelaneos
14		1.3.10	Fin de ejecución	1 day?	Thu 5/20/21		0	1 day? Fin de ejecución
15		1.4	Recepción final de obra	2 days	Tue 10/26/21	13	0	2 days Recepción final de obra
16		1.5	Finalización de obra	0 days	Tue 10/26/21	15	0	0 days Finalización de obra

Proyecto: REMOZAMIENTO PA  
 Fecha: Thu 5/13/21

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	