

ID	Task Mode	WBS	Nombre de tarea	Duration	Resource Names	Predecessors	Timeline (Qtr 1, 2021 to Qtr 2, 2023)												
0			REMOZAMIENTO PALACIO DE JUSTICIA MONTECRISTI	90 days			90 days	REMOZAMIENTO PALACIO DE JUSTICIA MONTECRISTI											
1		1	REMOZAMIENTO PALACIO MONTECRISTI	90 days			90 days	REMOZAMIENTO PALACIO MONTECRISTI											
2		1.1	Planificación preliminar (CONTRATISTA)	3 days			3 days	Planificación preliminar (CONTRATISTA)											
3		1.2	Suministro de materiales	30 days	2		30 days	Suministro de materiales											
4		1.3	Ejecución de Obra	85 days	2		85 days	Ejecución de Obra											
5		1.3.1	Baños publicos primer y segundo nivel de damas y caballeros	40 days			40 days	Baños publicos primer y segundo nivel de damas y caballeros											
6		1.3.2	Rampa lateral para personas de movilidad reducida	20 days	5SS		20 days	Rampa lateral para personas de movilidad reducida											
7		1.3.3	Rampa frontal desde acera para personas de movilidad reducida	20 days	6		20 days	Rampa frontal desde acera para personas de movilidad reducida											
8		1.3.4	Rampa de entrada para personas de movilidad reducida	20 days	7		20 days	Rampa de entrada para personas de movilidad reducida											
9		1.3.5	Pintura exterior e interior	25 days	8		25 days	Pintura exterior e interior											
10		1.4	Recepción final de obra	2 days	8,9		2 days	Recepción final de obra											
11		1.5	Finalización de obra	0 days	10		0 days	Finalización de obra											

Proyecto: REMOZAMIENTO PA
Fecha: Mon 4/19/21

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	