

ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES



EXP. NO. CSM-2022-234
 FECHA: 24/06/2022
 NRD: 2022-009570
 FORM. NO.: DIF 23 DIF 12.09/2022

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ÁREA SOLIC. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ACONDICIONADOR DE AIRE DE PRECISIÓN DEL CUARTO DE DATOS DEL TERCER (ER.) NIVEL DEL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.

EMPRESAS INVITADAS: DOCE (2)			OFERTAS RECIBIDAS:		VALIDACIÓN DE CREDENCIALES										
					RPE	DGIR (Sí/No / Antigo)	TSS	REGISTRO MERCANTIL ACTUALIZADO	DECLARACIÓN JURADA SIMPLE	CARTA COMPROMISO	OBSERVACIONES				
FECHA DE PUBLICACIÓN DE PÁGINA WEB: 05/06/2022			SOLUCIONES TECNICAS AVANZADAS STA, SRL		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				
			CLIMACA GROUP, SRL		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
			ARRENTECH, SRL		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
			ROMACA INDUSTRIAL, SA		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE				
DETALLES DE LOS ARTÍCULOS			PROVEEDORES												
ÍTEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SOLUCIONES TECNICAS AVANZADAS STA, SRL			CLIMACA GROUP, SRL			ARRENTECH, SRL			ROMACA INDUSTRIAL, SA		
				PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	1	SERV.	DESINSTALACIÓN, TRASLADO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REINSTALACIÓN DE UNIDAD DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE PRECISIÓN DE 300 MM, 208-230 V, 60 HZ. ESPECIFICACIONES: • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 200 PIES DE TUBERÍA 1/2" Y 200 PIES DE TUBERÍA DE 5/8". • COLOCAR SOPORTES DE 1/4" CON BARRA UNTRÓN TODO EL RECORRIDO LAS TUBERÍAS DE REFRIGERANTE. • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COJINES DE 1/2" Y 3/8" COJINES Y VARELLAS DE SOLDAR DE PLATA. • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE DRENAJE A LA TUBERÍA DE DRENAJE COMÚN. • SUMINISTRO DE REFRIGERANTE R-410A AL SISTEMA. • SUMINISTRO DE 200 PIES DE ALAMBRE 103 DE GOMA. VER MÁS DETALLES EN TDR	RDS162,000.00	RDS162,000.00	Marca: N/A Entrega: 10 días Garantía: 1 año post desp. de fabrica Cumple: SI	RDS225,000.00	RDS225,000.00	Marca: N/A Entrega: 4 días Garantía: 1 año Cumple: SI	RDS225,006.00	RDS225,006.25	Marca: N/A Entrega: 10 días Garantía: 1 año Cumple: SI	RDS327,411.02	RDS327,411.02	Marca: N/A Entrega: 30 días Garantía: 90 días Cumple: No
* TIEMPO DE ENTREGA: MÁXIMO 10 DÍAS LABORABLES * FORMA DE PAGO: 30 DÍAS DE CRÉDITO * GARANTÍA: 1N (1) AÑO. * PUNTO UNICOP				SUBTOTAL	RDS162,000.00		SUBTOTAL	RDS225,000.00		SUBTOTAL	RDS225,006.25		SUBTOTAL	RDS327,411.02	
Reducido por: Angel Ma. Mateo C. Auditor				ITBS (18%)	RDS29,160.00		ITBS (18%)	RDS42,300.00		ITBS (18%)	RDS40,511.75		ITBS (18%)	RDS58,931.98	
				TOTAL	RDS191,160.00		TOTAL	RDS277,300.00		TOTAL	RDS265,577.00		TOTAL	RDS386,345.00	
Condiciones de pago: Crédito a 60 días				Condiciones de pago: Crédito a 30 días				Condiciones de pago: Crédito a 30 días				Condiciones de pago: Crédito a 30 días			
Comentario:				Comentario:				Comentario:				Comentario: Nota: Ofertante no cumple debido a que oferta 90 días de garantía y lo requerido es 1 año.			
Reducido por: Lourdes M. Tejeda Peña Coordinadora				EVALUACIÓN TÉCNICA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **OFERTAS ORDENADAS SEGÚN EVALUACIÓN TÉCNICA**											