

REQUERIMIENTOS DE COMPRA

No. : 2021-05

Fecha : 4/2/2021



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Poder Judicial • República Dominicana

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Dirigido a: Alicia A. Tejada C.
Directora Administrativa

TIPO DE REQUERIMIENTO			
INTERNO	X	CONSTRUCCION	
EXTERNO		ADECUACIONES	X
		SERVICIOS ESPECIALIZADOS	

REQUIERE VISITA DE INSPECCIÓN	
SI	X
NO	

TIPOS DE SERVICIOS			
ELECTRICO		PLOMERIA	
REFRIGERACION		PLANTA	
MECANICO		EBANISTERIA	
PINTURA		JARDINERIA	
CIVIL		OTROS	X
EXPLIQUE	CORTINAS		

Labor requerida:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER SCREEN EN CENTRO DE SERVICIO PRESENCIAL DEL 1ER NIVEL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA		
Localidad/ Oficina/Tribunal:	1ER NIVEL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA		
Descripción:	* SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER SCREEN EN CENTRO DE SERVICIO PRESENCIAL DEL 1ER NIVEL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA		
Criterio de calidad a considerar:	Especificaciones técnicas		Especificaciones de calidad
	*Cortina Roller Screen con poco paso de luz (mas o menos 3%)		Todos estos artículos deben ser de primera calidad, sin golpes, ralladuras, sin torceduras, con sus piezas funcionando correctamente, resistentes al alto tráfico y con GARANTIA INCLUIDA
	*Color GRIS (sin blanco)		
	* 2 ventanales a cubrir y puede ser dividido en 2 o 3 paños, tienen perfiles metálicos con los que hay que hacer coincidir los paños. Los menos paños posible.		
	*Dimensiones del hueco de ventanal 1 a cubrir 220.47"W (5.60m) x 116.93"H(2.97m) (A CONFIRMAR EN VISITA)		
	*Dimensiones del hueco de ventanal 2 a cubrir 410.63"W (10.43m) x 116.93"H(2.97m) (A CONFIRMAR EN VISITA)		
	*Entrega máxima 10 días luego de adjudicada la orden de compras		
	*Incluye Instalación		
LOS OFERENTES DEBEN PRESENTAR MUESTRA ANTES DE ADJUDICADA LA ORDEN PARA VER DISPONIBILIDAD Y SI CUMPLE CON EL COLOR EXIGIDO			
Estimación de costos RD\$:	RD\$ 80,000.00 (Ochenta Mil pesos con 00/100)	Responsable:	Arq. Carmen Peynado
Anexos (Plano/ Presupuesto):	Disponibilidad Financiera.	Estimado de ejecución	23/02/2021