

REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS

No. : 2021-065

Fecha : 22/06/2021



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Poder Judicial • República Dominicana

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Dirigido a: **Alicia A. Tejada C.**
Directora Administrativa

TIPO DE REQUERIMIENTO		
INTERNO	☒	CONSTRUCCION
EXTERNO		ADECUACIONES ☒
SERVICIOS ESPECIALIZADOS		

REQUIERE VISITA DE INSPECCIÓN
☒ Opcional

TIPOS DE SERVICIOS		
ELECTRICO		PLOMERIA
REFRIGERACION		PLANTA
MECANICO		EBANISTERIA
PINTURA		JARDINERIA
CIVIL	☒	OTROS
EXPLIQUE		

Labor requerida:	Suministro e instalación de barrera vehicular para el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este			
Localidad/ Oficina/Tribunal:	Palacio de Justicia de Santo Domingo Este			
Descripción:	* Suministro e instalación de barrera vehicular para el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este			
Código:	PA21-DIF-015 Imprevistos- Reparaciones y Adecuaciones diversas en edificaciones del Poder Judicial -Gastos Operativos			
Criterio de calidad a considerar:	Especificaciones técnicas		Especificaciones de calidad	
	* Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de Infraestructura Física y los mismos se ejecutarán en coordinación con dicha Dirección - Los materiales deberán ser nuevos, sin manchas y sin torceduras. * Longitud de Asta de 4 metros * Debe de incluir luces led en el asta, Fotoceldas, Receptor y pulsador. * Tiempo de abertura de 3 segundos a 6 segundos * Alimentación 120 Vac/60 Hz, Encoder, Tarjeta de control incorporada, seguridad anti aplastamiento. * Alto grado de protección al agua y la suciedad * Aceleración y desaceleración mecánica * Mandos de control Tiempo de entrega: Máximo 3 Días			
Disponibilidad Financiera RD\$	RD\$116,000.00 (Ciento Dieciséis Mil pesos con 00/100 centavos)		Ingeniero responsable:	Ing. Selito Eduardo Antidor
Anexos	Presupuesto	-	Disponibilidad Financiera	X
	Planos	-	Compleitivo Disponibilidad Financiera	-
	TDR	-	Carta de asignación de peritos	X
	Cronograma	-	Informes	-
	Listado de Cantidades	-	Manual de seguridad Laboral e Higiene	-
		Estimado de ejecución	12/07/2021	