

REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS

No. : 2021-034

Fecha : 27/04/2021



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Poder Judicial • República Dominicana

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Dirigido a: Alicia A. Tejada C.
Directora Administrativa

TIPO DE REQUERIMIENTO		
INTERNO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONSTRUCCION
EXTERNO		ADECUACIONES <input checked="" type="checkbox"/>
SERVICIOS ESPECIALIZADOS		

REQUIERE VISITA DE INSPECCIÓN	
SI	<input checked="" type="checkbox"/> Opcional
NO	

TIPOS DE SERVICIOS		
ELECTRICO		PLOMERIA
REFRIGERACION		PLANTA
MECANICO		EBANISTERIA
PINTURA		JARDINERIA
CIVIL		OTROS <input checked="" type="checkbox"/>
EXPLIQUE	DIVISIONES DE VIDRIOS	

Labor requerida:	Suministro e Instalación de Divisiones de Vidrios en el Centro de Servicios Presencial en el Palacio de Justicia de la Romana																						
Localidad/ Oficina/Tribunal:	1er Nivel Palacio de Justicia de la Romana																						
Descripción:	<p>* Suministro e Instalación de Divisiones de Vidrios en el Centro de Servicios Presencial en el Palacio de Justicia de la Romana</p> <p>1- Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40, (Vidrio Frontal de dos (2) paños de 1.22m x 1.45m, uno (1) de 1.64m x 1.65m Sobre Counter, incluye divisiones, ver diseño)</p> <p>2- Suministro e Instalación de dos (2) Divisiones de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de servidores L=1.00M , H= 2.44M)</p> <p>3- Suministro e Instalación de dos (2) Divisiones de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de usuarios L=0.55M , H= 2.44M)</p> <p>4- Suministro e Instalación de ventana de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 en área de supervisión (0.80m x 1.25) (incluye cierres) ver plano</p> <p>5- Suministro e Instalación de caja p/bandeja de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas), Incluye cierres ver plano</p>																						
Código:	PA21-DIF-015 Imprevistos- Reparaciones y Adecuaciones diversas en edificaciones del Poder Judicial -Gastos Operativos																						
Criterio de calidad a considerar:	<p>Especificaciones técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> * Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de Infraestructura Física y los mismos se ejecutarán en coordinación con dicha Dirección * Los materiales deberán ser nuevos, sin manchas y sin torceduras. * Los trabajos iniciaran al día siguiente de ser emitida la orden de compra. * Los desmontes de materiales deberán hacerse con todo el cuidado necesario. * La acumulación de material y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo a las normas municipales. * Sera obligatorio el uso Incluir de EPP (Equipos de protección personal, Chalecos, Cascos, Botas etc.). * Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (Cintas reflectoras, Conos, etc.) * Incluir personal de supervisión fija (Contratista) durante los trabajos. * Tiempo de entrega: 3 Semanas * Forma de pago: 30 días a crédito 	<p>Especificaciones de calidad</p> 																					
Disponibilidad Financiera RD\$	RD\$300,000.00 (Trescientos Mil pesos con 00/100)	Ingeniero responsable:	Ing. Melvin Hernandez																				
Anexos	<table border="0"> <tr> <td>Presupuesto</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Disponibilidad Financiera</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Planos</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Completivo Disponibilidad Financiera</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TDR</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Carta de asignación de peritos</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Cronograma</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Informes</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Listado de Cantidades</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Manual de seguridad Laboral e Higiene</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>	Disponibilidad Financiera	<input checked="" type="checkbox"/>	Planos	<input checked="" type="checkbox"/>	Completivo Disponibilidad Financiera	<input type="checkbox"/>	TDR	<input type="checkbox"/>	Carta de asignación de peritos	<input checked="" type="checkbox"/>	Cronograma	<input type="checkbox"/>	Informes	<input type="checkbox"/>	Listado de Cantidades	<input checked="" type="checkbox"/>	Manual de seguridad Laboral e Higiene	<input checked="" type="checkbox"/>	Estimado de ejecución	20/05/2021
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>	Disponibilidad Financiera	<input checked="" type="checkbox"/>																				
Planos	<input checked="" type="checkbox"/>	Completivo Disponibilidad Financiera	<input type="checkbox"/>																				
TDR	<input type="checkbox"/>	Carta de asignación de peritos	<input checked="" type="checkbox"/>																				
Cronograma	<input type="checkbox"/>	Informes	<input type="checkbox"/>																				
Listado de Cantidades	<input checked="" type="checkbox"/>	Manual de seguridad Laboral e Higiene	<input checked="" type="checkbox"/>																				