

**Consejo del Poder Judicial
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA**

Nombre del Proceso:	Instalacion Planta Electrica marca AKSA de 1544 KW Palacio de Justicia de Santiago
Referencia del Proceso:	PEPU-CPJ-004-2020
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución		OFERTAS EVALUADAS	
Renglon	Descripción	Evaluación "A"	Comentario "A"
1	Desmonte y retiro de caseta de la planta electrica de 600 KW	CUMPLE	
2	Colocacion en caseta de planta electrica de 1544 KW	CUMPLE	
3	Desconexion y retiro de transfer Swich existente de 3000 amperes	CUMPLE	
4	Instalacion y puesta en funcionamiento de transfer Swich de 3200 amperes	CUMPLE	
5	Suministro e instalacion de alambres electricos con capacidad para 1544 KW a 480/277 VAC, con canalizacion desde planta electrica hasta Transfer Swich de 3200 amperes	CUMPLE	
6	Instalacion de Enclouse Breaker de proteccion de planta electrica de 1544 KW	CUMPLE	
7	Suministro e instalacion de tuberías en hierro negro (HN) para llenado de tanque de combustible diario (DAY TANK) ,desde deposito principal de 300 galones y desde tanque diario hasta planta electrica	CUMPLE	
8	Suministro e instalacion de ducto de salida de aire de radiador de planta	CUMPLE	
9	Suministro y aplicación de pintura epóxica para piso de caseta de planta electrica	CUMPLE	
10	Suministro e instalacion de materiales para realizar salida extendida de tubo de escape de silenciador de planta	CUMPLE	
11	Colocacion de planta electrica que se va a sacar en la parte exterior de la caseta fuera del sotano	CUMPLE	
12	Los trabajos se iniciaran con una orden de inicio por parte de la Direccion de Infraestructura fisica	CUMPLE	
13	Los desmontes de materiales deben hacerse con todo el cuidado necesario	CUMPLE	
14	Los materiales deben ser nuevos sin manchas ni torceduras	CUMPLE	
15	La acumulacion , bote y limpieza de desperdicio debe ejecutarse de acuerdo a las normas municipales.	CUMPLE	
16	Incluir señalizacion de seguridad (cintas,reflectores,conos etc)	CUMPLE	
17	Sera obligatorio el uso de EPP (equipos de proteccion personal,chalecos,cascos ,botas etc y equipo de salud)	CUMPLE	
18	Incluir personal de supervision fija durante los trabajos.	CUMPLE	
19	Incluir analisis de costo unitario en las partidas	CUMPLE	
20	Inicio de trabajo con orden de sevicio a credito 30dias	CUMPLE	
21	Tiempo de entrega maximo (4) semanas	CUMPLE	
22	Garantia de un (1) año	CUMPLE	