CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PROYECTOS 2020

PROYECTO: CENTRO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL EDIFICIO DE LAS CORTES

TIEMPO ESTIMADO: (8 SEMANAS)

NO.	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1.00	**PRELIMINARES**																
1.01	Desmonte de puertas completas sencillas																
1.02	Desmonte de puertas completas doble																
1.03	Desmonte de Lámparas existentes																
1.04	Desmonte de estrado y plataforma existentes																
1.05	Desmonte de aparatos sanitarios existente																
1.06	Mantenimientos en puertas sencillas existentes																
1.07	Demolición de muros de sheetrock																
1.08	Demolición de muros de bloques																
1.09	Retiro de cerámica de pared																
1.10	Demolición de pisos existentes en área de baño																
1.11	Retiro de zócalos existentes																
1.12	Traslado de material a lugar de acopio																
1.13	Bote de material acopiado																
2.00	**MUROS**																
2.01	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)																
2.02	Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock, doble estructura, (Incluye estructura calibre 22)																
3.00	**TERMINACIÓN DE TECHO**																
3.01	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)																
3.02	Suministro e Instalación de fascia en Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles																
4.00	**VENTANILLAS Y VIDRIOS FIJOS**																
4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)																
4.02	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)																
4.03	Suministro e Instalación de Puerta doble de caoba con paneles de cristal, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico																

4.04	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico																
4.05	Suministro e Instalación de caja de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas)																
5.00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**																
5.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .																
5.02	Suministro e Instalación de luminaria ojo de buey tipo panel de 6", 4500K, 18W																
5.03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales																
5.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco																
5.05	Suministro e Instalación de Interruptores dobles Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte																
5.06	Suministro e Instalación Salida de Data																
5.07	Suministro e instalación de acometida de data(Tubería de EMT 1", registros de 6" x 6" x 6, abrazaderas emt 1", conectores rectos de 1" coplin de 1")																
5.08	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos																
5.09	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps																
5.10	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4"', 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)																
5.11	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general,en tubería de EMT De Ø1 " (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN																
7.00	**TERMINACIONES DE PISOS**																
7.01	Suministro e instalación de piso de vinil machimbrado (ver especificaciones)																
7.02	Suministro e Instalación de Zócalos para piso de vinil																
7.02	Resane en pisos en general																
8.00	**PINTURA**																
8.01	Suministro y aplicación de Pintura de techo blanco 00																
8.02	Suministro y aplicación de Pintura Satinada																
9.00	**MISCELÁNEOS**																
9.01	Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento																
9.02	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy																

9.03	Base meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).																
9.04	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms																
9.05	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad																
9.06	Suministro e instalación de letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos																
9.07	Limpieza Continua y Final																