CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE TRABAJOS DE PROYECTOS 2020

PROYECTO: Adecuación de espacios para Trasladar el TNNA al Juzgado de Paz de la 1era Circ. de La Vega

TIEMPO ESTIMADO: DOS MESES Y MEDIO

NO.	DESCRIPCION DE TRABAJOS	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
	PRIMER NIVEL																
1.00	**BAÑOS DE SERVIDORES (EMPLEADOS)**																
1.01	Retiro de aparatos sanitarios existentes (inodoro y lavamanos)																
1.02	Desmonte de puertas existentes (Incluye marcos)																
1.03	Ampliación de hueco para puerta de 0.90m x 2.10m (incluye terminación)																
1.04	Demolición de pisos existentes (incluye mortero e= 0.10M)																
1.05	Retiro de cerámicas de paredes existentes en área de baños																
1.06	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris formado de 60cm x 60cm (Ver plano)																
1.07	Suministro e instalación de porcelanato en pared en porcelanato de color gris. Formato 60cm x 60cm altura 2.40m (Ver Planos)																
1.08	Suministro e instalación de plafón 2´´x 2´´ vinil yeso																
1.09	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL																
1.10	Suministro e instalación de inodoro con tanque color blanco en porcelana (Incluye piezas y M.O.)																
1.11	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin pedestal (Incluye piezas y M.O.)																
1.12	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM																
1.13	Suministro e instalación de barras de seguridad de acero inoxidables de 24" de longitud																
1.14	Suministro e Instalación de Dispensador de papel higiénico de acero inoxidable																
1.15	Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido																
1.16	Suministro e instalación de espejo de 1.00m x 0.70 con marcos de aluminio de 1"																
1.17	Suministro e Instalación de Dispensador manual de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado																
1.18	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye llavín)																
1.19	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada																
1.20	Suministro e instalación de llaves angulares para aparatos sanitarios																
1.21	Suministro e instalación de interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte																
1.22	Traslado de escombros demolidos																
1.23	Bote de escombros																

1.24	Limpieza continua
2.00	**BAÑOS DE ACCESO AL PUBLICO**
2.01	Retiro de aparatos sanitarios existentes (inodoro y lavamanos)
2.02	Desmonte de puertas existentes (Incluye marcos)
2.03	Ampliación de hueco para puerta de 0.90m x 2.10m (incluye terminación)
2.04	Demolición de pisos existentes (incluye mortero e= 0.10M)
2.05	Retiro de cerámicas de paredes existentes en área de baños
2.06	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris formado de 60cm x 60cm (Ver plano)
2.07	Suministro e instalación de porcelanato en pared color gris. Formato 60cm x 60cm, altura 2.40m (Ver Planos)
2.08	Suministro e instalación de plafón 2´´x 2´´ vinil yeso
2.09	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
2.10	Suministro e instalación de inodoro con tanque color blanco en porcelana (Incluye piezas y M.O.)
2.11	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin pedestal (Incluye piezas y M.O.)
2.12	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM
2.13	Suministro e instalación de barras de seguridad de acero inoxidables de 24" de longitud
2.14	Suministro e Instalación de Dispensador de papel higiénico de acero inoxidable
2.15	Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido
2.16	Suministro e instalación de espejo de 1.00m x 0.70 con marcos de aluminio de 1"
2.17	Suministro e Instalación de Dispensador manual de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
2.18	Suministro e instalación de puerta nueva de Polimetal de 1.00(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)
2.19	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada
2.20	Suministro e instalación de llaves angulares para aparatos sanitarios
2.21	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte
2.22	Traslado de escombros demolidos
2.23	Bote de escombros
2.24	Limpieza continua
3.00	**BAÑO OFICINA DE JUEZ**
3.01	Retiro de aparatos sanitarios existentes (inodoro y lavamanos)
3.02	Desmonte de puertas existentes (Incluye marcos)
3.03	Demolición de pisos existentes (incluye mortero e= 0.10M)

3.04	Retiro de cerámicas de paredes existentes en área de baños
3.05	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris formado de 60cm x 60cm (Ver plano)
3.06	Suministro e instalación de porcelanato en pared color gris. Formato 60cm x 60cm, altura 2.40m (Ver Planos)
3.07	Suministro e instalación de plafón 2´´x 2´´ vinil yeso
3.08	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
3.09	Suministro e instalación de inodoro con tanque color blanco en porcelana (Incluye piezas y M.O.)
3.10	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin pedestal (Incluye piezas y M.O.)
3.11	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM
3.12	Suministro e instalación de barras de seguridad de acero inoxidables de 24" de longitud
3.13	Suministro e Instalación de Dispensador de papel higiénico de acero inoxidable
3.14	Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido
3.15	Suministro e instalación de espejo de 1.00m x 0.70 con marcos de aluminio de 1"
3.16	Suministro e Instalación de Dispensador manual de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
3.17	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 1.00(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos
3.18	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada
3.19	Suministro e instalación de llaves angulares para aparatos sanitarios
3.20	Suministro e instalación de interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte
3.21	Traslado de escombros demolidos
3.22	Bote de escombros
3.23	Limpieza continua
4.01	Retiro de aparatos sanitarios existentes (inodoro y lavamanos)
4.02	Desmonte de puertas existentes (Incluye marcos)
4.03	Demolición de pisos existentes (incluye mortero e= 0.10M)
4.04	Retiro de cerámicas de paredes existentes en área de baños
4.05	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris formado de 60cm x 60cm (Ver plano)
4.06	Suministro e instalación de porcelanato en pared de color gris. Formato 60cm x 60cm, altura 2.40m (Ver Planos)
4.07	Suministro e instalación de plafón 2´´x 2´´ vinil yeso
4.08	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
4.09	Suministro e instalación de inodoro con tanque color blanco en porcelana (Incluye piezas y M.O.)
4.10	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin pedestal (Incluye piezas y M.O.)
4.11	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM
4.12	Suministro e instalación de barras de seguridad de acero inoxidables de 24" de longitud

4.13	Suministro e Instalación de Dispensador de papel higiénico de acero inoxidable
4.14	Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido
4.15	Suministro e instalación de espejo de 1.00m x 0.70 con marcos de aluminio de 1"
4.16	Suministro e Instalación de Dispensador manual de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
4.17	Suministro e instalación de puerta nueva de Polimetal de 1.00(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)
4.18	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada
4.19	Suministro e instalación de llaves angulares para aparatos sanitarios
4.20	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte
4.21	Traslado de escombros demolidos
4.22	Bote de escombros
4.23	Limpieza continua
5.00	**COCINA**
5.01	Retiro de gabinete de piso y pared
5.02	Retiro de tope existente
5.03	Suministro y colocación de gabinetes de caoba de piso bajo meseta
5.04	Mantenimiento gabinete de pared
5.05	Suministro e instalación de tope de granito Galaxy S.N.P.T.= 0.85m y bash splash de 0.40m de altura
5.06	Suministro y colocación de fregadero 0.45m x 0.45m de acero inoxidable con mezcladora
5.07	Salidas de tomacorrientes sobre meseta
5.08	Limpieza continua y bote
6.00	**SALA DE AUDIENCIAS**
6.01	Desmonte de puerta sencilla existente (Incluye marcos)
6.02	Cierre de hueco de puerta en sheetrock doble estructura
6.03	Suministro y colocación de zócalos similar a los existentes
6.04	Mantenimiento de estrado completo
6.05	Mantenimientos de bancos
6.06	Mantenimiento de puertas dobles
6.07	Mantenimiento de puertas sencillas
6.08	Limpieza continua y bote
7.00	**OFICINAS DEL JUECES**
7.01	Cierre de hueco de puertas sheetrock 2 caras con isulación acústica

7.02	Desmonte de puerta existentes (Incluye marcos)
7.03	Apertura de hueco para puerta de 0.90m x 2.10m (incluye terminación)
7.04	Apertura de hueco para puerta de 1.00m x 2.10m (incluye terminación)
7.05	Suministro y colocación de zócalos similar a los existentes
7.06	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos
7.07	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 1.00(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos
7.08	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo Split de 12,000 BTU (Ver especificaciones)
7.09	Reubicación de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminación)
7.10	Retiro de plafón existentes (Incluye estructuras)
7.11	Suministro e instalación de plafón 2´´x 2´´ vinil yeso
7.12	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
7.13	Reubicación de inversores
7.14	Limpieza continua y bote
8.00	**ARCHIVO**
8.01	Cierre de hueco de puertas sheetrock 2 caras con isulación acústica
8.02	Desmonte de puerta existentes (Incluye marcos)
8.03	Suministro y colocación de zócalos similar a los existentes
8.04	Mantenimiento de puerta de caoba de 0.90(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)
8.05	Limpieza continua y bote
9.00	**DEFENSORIA PUBLICA Y MINISTERIO PUBLICO**
9.01	Apertura de hueco de puerta de 1.00m x 2.10m en muro (Incluye terminación)
9.02	Suministro e instalación de Muro de sheetrock doble cara con insulación acústica
9.03	Cierre de hueco de puertas sheetrock 2 caras con isulación acústica
9.04	Suministro y colocación de puerta de caoba similar a la existente
9.05	Mantenimiento en puertas de maderas internas
9.06	Mantenimiento en puerta principal de maderas del Ministerio Público
9.07	Suministro y colocación de zócalos
10.00	**PINTURA**
10.01	Suministro y aplicación de Pintura blanco 00 en losa de techo (Incluye preparación de superficies)
10.02	Suministro y aplicación de Pintura satinada en muros interiores (Incluye preparación de superficies)
10.03	Suministro y aplicación de Pintura satinada en muros exteriores (Incluye preparación de superficies)

11.00	**MICELANEOS**
11.01	Demolición de rampa de acceso para personas con condiciones especiales
11.02	Retiro de pisos existentes exterior (Incluye mortero)
11.03	Piso en vibrazo exterior
11.04	Rampa de acceso a personas con condiciones especiales (incluye bordillos, relleno, terminación)
11.05	Suministro e Instalación de Baranda de protección para personas con condiciones especiales
11.06	Reducción de puerta entrada tribunal de tránsito en bloques de 6´´ cámaras llenas, incluye terminación
11.07	Reducción de puerta pasillo en denglass
11.08	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba entrada actual tribunal de tránsito, de 1.00(W) similar a la existente (Incluye llavín tipo palancas y marcos)
11.09	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba pasillo de entrada de 1.00(W) similar a la existente (Incluye llavín tipo palancas y marcos)
11.10	Mantenimiento en puertas de maderas internas del Ministerio Público
11.11	Mantenimiento en puerta principal de maderas del Ministerio Público
11.12	Mantenimiento en hierros de verja existente (Incluye pintura Anticorrosiva y pintura esmalte)
11.13	Mantenimiento en puertas de hierros de verja existente (Incluye pintura Anticorrosiva y pintura esmalte)
11.14	Señalización de parqueos para 8 parqueos con pintura tráfico amarillo según planos
11.15	Suministro e instalación de Paragomas de hormigón
11.16	Limpieza continua y final
	SEGUNDO NIVEL
12.00	**BAÑOS DE SEGUNDO NIVEL**
12.01	Retiro de aparatos sanitarios existentes (inodoro y lavamanos)
12.02	Desmonte de puertas existentes (Incluye marcos)
12.03	Demolición de pisos existentes (incluye mortero e= 0.10M)
12.04	Retiro de cerámicas de paredes existentes en área de baños
12.05	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris formado de 60cm x 60cm (Ver plano)
12.06	Suministro e instalación de porcelanato en pared color gris. Formato 60cm x 60cm altura 2.40m (Ver Planos)
12.07	Suministro e instalación de plafón 2´´x 2´´ vinil yeso
12.08	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
12.09	Suministro e instalación de inodoro con tanque color blanco en porcelana (Incluye piezas y M.O.)
12.10	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin pedestal (Incluye piezas y M.O.)
12.11	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM
12.12	Suministro e instalación de barras de seguridad de acero inoxidables de 24" de longitud

12.13	Suministro e Instalación de Dispensador de papel higiénico de acero inoxidable
12.14	Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido
12.15	Suministro e instalación de espejo de 1.00m x 0.70 con marcos de aluminio de 1"
12.16	Suministro e Instalación de Dispensador manual de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
12.17	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye llavín)
12.18	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada
12.19	Suministro e instalación de llaves angulares para aparatos sanitarios
12.20	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte
12.21	Traslado de escombros demolidos
12.22	Bote de escombros
12.23	Limpieza continua
13.00	**COCINA**
13.01	Retiro de gabinete de piso
13.02	Retiro de tope existente
13.03	Suministro y colocación de gabinetes de piso bajo meseta
13.04	Suministro e instalación de tope de granito Galaxy S.N.P.T.= 0.85m y bash splash de 0.40m de altura
13.05	Suministro y colocación de fregadero 0.45m x 0.45m de acero inoxidable con mezcladora
13.06	Suministro e instalación de tomacorrientes 112 v, sobre meseta
13.07	Limpieza continua y bote
14.00	SALA DE AUDIENCIAS
14.01	Desmonte de puerta sencilla existente (Incluye marcos)
14.02	Demolición de muros de sheetrock
14.03	Cierre de hueco de puerta en sheetrock doble estructura
14.04	Mantenimiento de estrado completo
14.05	Mantenimientos de bancos
14.06	Mantenimiento de puertas dobles
14.07	Mantenimiento de puertas sencillas
14.08	Limpieza continua y bote
15.00	**SECRETARIA**
15.01	Desmonte de puertas sencilla
15.02	Cierre de hueco de puerta en sheetrock doble estructura

15.03	Mantenimiento de puerta doble																
15.04	Limpieza continua y final																
16.00	**PINTURA**																
16.01	Suministro y aplicación de Pintura blanco 00 en losa de techo (Incluye preparación de superficies)																
16.02	Suministro y aplicación de Pintura satinada en muros interiores (Incluye preparación de superficies)																
17.00	**MICELANEOS**																
17.01	Desmonte de puertas existentes (Incluye marcos)																
17.02	Demolición de muros de sheetrock																
17.03	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba de 1.00(W) similar a la existente (Incluye llavín tipo palancas y marcos																
17.04	Mantenimiento de puertas de 0.90m @ 1.00m existentes																
17.05	Suministro y colocación de zócalos similar a los existentes																
17.06	Limpieza continua y final																