CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE TRABAJOS DE PROYECTOS 2020

PROYECTO: Readecaución de área para Centro de Entrevistas del Palacio de Justicia de La Vega.

TIEMPO ESTIMADO: 7 SEMANAS

NO.	DESCRIPCION DE TRABAJOS	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
	PRIMER NIVEL																
1.00	**CENTRO DE ENTREVISTAS**																
1.01	Apertura hueco de puerta en verja perimetral (1.20 x 2.10 m) (incluye terminación)																
1.02	Desmonte de ventana corredera existente																
1.03	Desmonte de lámparas existentes																
1.04	Demolición de muro alfeizer en ventana																
1.05	Desmonte de puertas de caoba existentes 2.00 x 2.40 m(Incluye jamba)																
1.06	Terminaciones de cantos y mochetas en demolición de muros de ventanas																
1.07	Cierre de huecos de puertas en Dens-Glass																
1.08	Suministro e Instalación de muros en Sheetrock con fibra acústica (Incluye estructura calibre 25)																
1.09	Suministro e Instalación de puerta de hierro en verja perimetral (1.20 x 2.10 m)																
1.10	Suministro e Instalación de puerta de hierro en muro lateral área de juegos y espera (1.00 x 2.10 m)																
1.11	Suministro e instalación de puerta en Caoba (0,80 x 2,10 m)																
1.12	Suministro e instalación de puerta en Caoba (0,90 x 2,10 m)																
1.13	Suministro e instalación de puerta en cristal con transon (1,00 x 2,30 m)																
1.14	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de caída lenta (sin tapa), de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)																
1.15	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoro de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo																
1.16	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)																
1.17	Suministro e instalación de Llave manomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM																

1.18	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes																
1.19	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=3,00m																
1.20	Suministro e instalación de barras para minusválido en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.																
1.21	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada																
1.22	Suministro e instalación de tuberías, piezas y M.O. conexión sanitaria a registro existente																
1.23	Suministro e instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con marco de aluminio de 1"																
1.24	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico																
1.25	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido																
1.26	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado																
1.27	Suministro e instalación de plafón 2 x 2 x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)																
1.28	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL																
1.29	Suministro e instalación de Interruptores sencillos polímetro Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte																
1.30	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco																
1.31	Suministro e instalación de salidas de data																
1.32	Suministro y Aplicación de pintura satinada en muros interiores																
1.33	Muros de bloques de 6" para Rampa con personas con discapacidad (Incluye excavación, Zapata, Colocación y terminación)																
1.34	Relleno compactado (E=0.50) material clasificado																
1.35	Acera rayada en H.A. Con malla electrosoldada																
1.36	Suministro e instalación de baranda en Rampa para personas con discapacidad en Acero Inoxidable de tubos de 2" y 1 1/2" (Ver detalle en Planos)																
1.37	Suministro y Aplicación de pintura acrílica en muros exteriores																
1.38	Suministro e instalación de alfombra comercial																
1.39	Suministro e instalación de zócalos de alfombra con madera																
1.40	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 12,000 BTU																
1.41	Bote de escombros																
1.42	Limpieza de área exterior para área de juegos y espera																

1.43	Jardinería (grama 50 m2, gravilla blanca 20 sacos, tierra negra 6 m2, Palma areca mediana 6 ud, Trinitaria enana adultas 10 ud) Incluye mano de Obra																
2.00	**SEGUNDO NIVEL** **CENTRO DE OBSERVACIÓN**																
2.01	Demolición de muro de Sheetrock existente																
2.02	Desmonte de puertas existentes																
2.03	Apertura para hueco de puerta (1.00 x 2.40 m) (incluye terminación)																
2.04	Desmonte de meseta y gabinetes de pisos existentes																
2.05	Desmonte y anulación de instalaciones sanitarias existentes																
2.06	Resane de pañete en muros																
2.07	Cierre de hueco de puerta en Dens-glass 1/2" a una cara con párales de refuerzos de 3 5/8" (1.00 x 2.40 m),																
2.08	Desmonte de lámparas existentes																
2.09	Suministro e instalación de Puerta nueva en Caoba batiente (0.90x 2.40) (incluye jamba)																
2.10	Suministro e instalación de Puerta nueva en Caoba (0.90x 2.10) (incluye jamba)																
2.11	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL																
2.12	Suministro e instalación de interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte																
2.13	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco																
2.14	Suministro e instalación de Salidas de data y/o telefono																
2.15	Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)																
2.16	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 18000 BTU																
2.17	Suministro y colocación de piso de vinil machimbrado																
2.18	Suministro e instalación de zócalos de madera																
2.19	Pintura satinada en muros interiores																