CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL REPÚBLICA DOMINICANA

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE TRABAJOS DE PROYECTOS 2021

PROYECTO: ADECUACION DE ESPACIOS PARA TRASLADO DE NNA AL PALACIO DE JUSTICIA DE BANI

TIEMPO ESTIMADO: (7 SEMANAS)

NO.	DESCRIPCION DE TRABAJOS	mes 1				mes 2				mes 3				mes 4				mes 5				mes 6				mes 7				mes 8			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
	NNA BANI																																
1	**PARTIDAS**																																
1.01	Desmonte de luminaria existente																																
1.02	Desmonte de abanico de techo																																
1.03	Demolición de muros de sheetrock																																
1.04	Cambio de giro a puerta en polimetal de 1.00 x 2.10																																
1.05	Demolición de pavimento para contenes y jardinera																																
1.06	Desmonte de puertas (Incluye marcos)																																
1.07	Excavación para contenes																																
1.08	Apertura de hueco de puerta en muro de blocks y terminación (dintel , pañete y cantos)																																
1.09	Apertura de hueco de puerta en muro de sheetrock y terminación (incluye estructura)																																
1.10	Cierre de hueco de puerta en sheetrock con insulacion acústica (a dos caras, incluye estructura)																																
1.11	Construcción contenes																																
1.12	Construcción acera en hormigón violinada E=0.10m																																
1.13	Construcción Piso de hormigón frotado E=0.10m																																
1.14	Construcción jardineras (incluye excavación, zapatas, muros, pañete y pintura) y jardinería																																
1.15	Suministro e instalación de muros de sheetrock con insulacion acústica (fibra de vidrio , incluye estructura) h=4.00 m (hasta techo de HA)																																
1.16	Suministro e instalación de muros de sheetrock con insulacion acústica (fibra de vidrio , incluye estructura) h=4.00 m (hasta techo de HA) en acondicionamiento de área del Juzgado de Paz y Cámara Penal																																
1.17	Suministro e instalación de muros de sheetrock con insulacion acústica (fibra de vidrio , incluye estructura) h=4.00 m (hasta techo de HA) en sala de audiencias (una cara)																																
1.18	Suministro e instalación de zócalos igual a existentes																																
1.19	Suministro e instalación de puerta de caoba (0.90 x 2.10)																																
1.2	Mantenimiento de puerta de 0.90 x 2.10 en área intervenir del Juzgado de Paz incluye rapillado, pintura, desinstalación y instalación																																

1.21	Suministro e instalación de puerta de caoba (1.00 x 2.10)																																
1.22	Mantenimiento de estrado (pintura)																																
1.23	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye llavín)																																
1.24	Suministro e instalación de puerta de aluminio y vidrio (1.00 x 2.10)																																
1.25	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)																																
1.26	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL																																
1.27	Instalación de abanico de techo desinstalado																																
1.28	Suministro e instalación de plafón en sheetrock (incluye estructura)																																
1.29	Suministro e instalación de acometida para data en MT de dos pulgada																																
1.3	Suministro e instalación de acometida eléctrica en tubería mt de 1/2 incluye tres líneas, alambre de goma y panel de 12-24 circuito																																
1.31	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4"', 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)																																
1.32	Facia en sheetrock (incluye estructura)																																
1.33	Suministro e instalación de lámparas Ojo de Buey 6" con Dimmer de 9 Watts																																
1.34	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada																																
1.35	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco																																
1.36	Suministro e instalación de data en tuberias de 3/4"																																
1.37	Pintura satinada en paredes (interior y exterior)																																
1.38	Pintura satinada en panderetas de sheetrock en áreas intervenidas del Juzgado de Paz y Cámara penal																																
1.39	Protector de hierro en puerta de aluminio y vidrio (barras de 1/2")																																
1.4	Brillado de piso																																
1.42	Traslado de puerta de hierro corredera de parqueo tracero (incluye materiales)																																
1.43	Traslado de escombros demolidos																																
1.44	Bote de escombros (dos viajes en camión de seis metros cúbicos)																																
1.45	Limpieza continua y final																																
1.46	Apertura de hueco de puerta de 0.90 x 2.10 en muro de blocks y terminación (dintel , pañete y cantos)																																
1.47	Demolición de cerámica de pared y piso																																
1.48	Desmonte de divisiones de baños en PVC																																
1.49	Desmonte de aparatos sanitarios(Dos inodoros y dos lavamanos de mueble)																																
1.5	Desmonte y traslado de tope de marmolite de 1.05 x o.60 metros																																
1.51	excavación zapata de muros(1.30 x 0.40 x 0.30)																																
1.52	Zapata de muros(1.30 x 0.20 x 0.25)																																
1.53	Muros de bloques de 6 bastones a 0.60 mts																																
1.54	Pañete en muros																																
1.55	Viga de amarre de 0.15 x 0.20 x 1.30																																
1.56	Cerámica en de pared en baño de 0.60 x 0.30 acorde con el porcelanato de piso h H=2.50mts																																

1.57	Piso de cerámica en baño de 0.60 xx 0.60 acorde con el porcelanato de pared																															
1.58	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal color blanco																															
1.59	Suministro e Instalación de Inodoro elongado con asiento de caída lenta, de fluxómetro manual de palanca , acabado pulido.																															
1.6	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoro de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo																															
1.61	Barra para personas con discapacidad en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.																															
1.62	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado																															
1.63	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido																															
1.64	Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt																															
1.65	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)																															
1.66	Suministro e instalación de salidas cenitales																															
1.67	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL																															
1.68	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte																															
1.69	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolimero color blanco																															
1.7	Suministro e Instalación de extractor de extracion de aire																															
1.71	Suministro e instalación de puerta de caoba (1.00 x 2.10)																															
1.72	Suministro de tuberías y piezas de aguas negras y potable																															
1.73	Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla cuadrada en acero inoxidable.																															
1.74	Mano de obra de plomería																															
1.75	Limpieza continua y final incluye bote de material																															