CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE TRABAJOS

PROYECTO: Presupuesto Readecuación de área para Centro e Entrevistas Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís

TIEMPO ESTIMADO: 1.5 MESES (6 SEMANAS)

NO.	DESCRIPCION DE TRABAJOS	mes 1				mes 2				mes 3				mes 4			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1.00	**CENTRO DE ENTREVISTAS**																
1.01	Demolición de muros de block en baño																
1.02	Demolición de muros livianos (incluye estructuras)																
1.03	Apertura de hueco para puerta de 0.90m x 2.10m (Incluye terminación)																
1.04	Retiro de cerámicas de piso y pared existentes en baño																
1.05	Desmonte de lámparas existentes																
1.06	Desmonte de puertas completas existentes, (Incluye jamba)																
1.07	Cierre de huecos de puertas en Dens-Glass																
1.08	Suministro y Confección de muros en Sheetrock con fibra acústica (Incluye estructura calibre 25)																
1.09	Suministro e instalación de puerta en Caoba similar a las existentes(0,90m x 2,10 m)																
1.10	Suministro e instalación de puerta en Caoba similar a las existentes (1.00 x 2,10 m)																
1.11	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de caída lenta (sin tapa), de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)																
1.12	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoro de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo																
1.13	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)																
1.14	Suministro e instalación de Llave manomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM																
1.15	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes																
1.16	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=3,00m																
1.17	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada																
1.18	Suministro e instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con marco de aluminio de 1"																
1.19	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico																
1.20	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido																
1.21	Suministro e instalación de plafón 2 x 2 x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)																

1.22	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 4" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL																
1.23	Suministro e instalación de Interruptores sencillos polímetro Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte																
1.24	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco																
1.25	Suministro e instalación de salidas de data																
1.26	Pintura satinada en muros interiores																
1.27	Suministro e instalación de alfombra comercial																
1.28	Suministro e instalación de zócalos de alfombra con madera																
1.29	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 12,000 BTU																
1.30	Reposición de pisos en muros de bloques retirados																
1.31	Traslado y bote de material demolido																
2.00	**CENTRO DE OBSERVACIÓN**																
2.01	Demolición de muro de block existente																
2.02	Desmonte de puertas existentes																
2.03	Resane de pañete en muros																
2.04	Suministro y confección de muros en Sheetrock																
2.05	Desmonte de lámparas existentes																
2.06	Suministro e instalación de Puerta nueva en Caoba batiente (0.90x 2.10) (incluye jamba)																
2.07	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 4" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL																
2.08	Suministro e instalación de interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte																
2.09	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco																
2.10	Suministro e instalación de Salidas de data y/o teléfono																
2.11	Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)																
2.12	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 18000 BTU																
2.13	Suministro y colocación de piso de vinil machimbrado																
2.14	Suministro e instalación de zócalos de madera																
2.15	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores																
2.16	Reposición de pisos en muros de bloques retirados																
2.17	Traslado y bote de material demolido																
3.00	**OFICINA ADMINISTRATIVA**																
3.01	Apertura de hueco para puerta de 0.90m x 2.10m (Incluye terminación)																
3.02	Desmonte de puertas existentes																
3.03	Suministro y confección de muros en Sheetrock																
3.04	Cierre de huecos de puertas en Dens-Glass																
3.05	Desmonte de lámparas existentes																
3.06	Suministro e instalación de Puerta nueva en Caoba batiente (0.90x 2.10) (incluye jamba)																

3.07	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 4 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL																
3.08	Suministro e instalación de interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte																
3.09	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco																
3.10	Suministro e instalación de Salidas de data y/o teléfono																
3.11	Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)																
3.12	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 18000 BTU																
3.13	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores																
3.14	Reposición de pisos en muros de bloques retirados																
3.15	Traslado y bote de material demolido																